

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK  
JENIS : PENUGASAN  
BIDANG : 09 - PERTANIAN  
SUB BIDANG : 09.02 - PERTANIAN TEMATIK Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan  
TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Pertanian  
Bulan : Desember 2024 / TW IV

No	MENU KEGIATAN/DETAIL KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN						REALISASI				Kendala/Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp)	Status Tahap Pelaksanaan	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
							Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	%	Volume	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>I</b>	<b>KEGIATAN FISIK</b>				<b>2.791.867.000</b>		<b>24</b>	<b>1.350.153.330</b>	<b>75</b>	<b>1.294.580.355</b>		<b>2.644.431.685</b>	<b>99,99</b>		<b>100,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi Sumber-sumber air</b>				<b>1.103.000.000</b>		<b>9</b>	<b>1.103.000.000</b>		<b>-</b>		<b>1.103.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	
	1. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng (Subak Celuk Buluh)	1	Unit	20 orang	145.000.000	Sudah Kontrak	1	145.000.000	-	-	TKDD	145.000.000	100,00	1	100,00	
	2. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Hortikultura di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak ( KTT Abdi rahayu)	1	Unit	21 orang	145.000.000	Sudah Kontrak	1	145.000.000	-	-	TKDD	145.000.000	100,00	1	100,00	
	3. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Peternakan	2			<b>435.000.000</b>	Sudah Kontrak	<b>3</b>	<b>435.000.000</b>	-	-		<b>435.000.000</b>	100,00			
	1. Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak (KTT Sari Pertiwi)	1	unit	25 orang	145.000.000	Sudah Kontrak	1	145.000.000	-	-	TKDD	145.000.000	100,00	1	100,00	
	2. Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak (Kelompok Ternak Lingkar Nadi)	1	unit	22 orang	145.000.000	Sudah Kontrak	1	145.000.000	-	-	TKDD	145.000.000	100,00	1	100,00	
	3. Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak (Kelompok Ternak Suka Tani Sejati)	1	unit	20 orang	145.000.000	Sudah Kontrak	1	145.000.000	-	-	TKDD	145.000.000	100,00	1	100,00	
	4. Pembangunan/Rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi	3	unit		<b>258.000.000</b>		<b>3</b>	<b>258.000.000</b>	-	-		<b>258.000.000</b>	<b>100,00</b>			
	1. Desa Dencarik, Kecamatan Banjar (Subak Raja Plawa)	1	Unit	30 orang	86.000.000	Sudah Kontrak	1	86.000.000	-	-	TKDD	86.000.000	100,00	1	100,00	
	2. Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada (Subak Pancoran)	1	Unit	20 orang	86.000.000	Sudah Kontrak	1	86.000.000	-	-	TKDD	86.000.000	100,00	1	100,00	
	3. Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng (Subak Uma Panji)	1	Unit	25 orang	86.000.000	Sudah Kontrak	1	86.000.000	-	-	TKDD	86.000.000	100,00	1	100,00	
	5. Pembangunan/Rehabilitasi Dampar di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak	1	Unit	21 orang	<b>120.000.000</b>	Sudah Kontrak	<b>1</b>	<b>120.000.000</b>	-	-	TKDD	<b>120.000.000</b>	100,00	1	100,00	
<b>2</b>	<b>Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)</b>				<b>200.000.000</b>	<b>Sudah Kontrak</b>	<b>1</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TKDD</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	1. Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak (Kelompok Tani Arjuna)	1	Unit	24 orang	200.000.000	Sudah Kontrak	1	200.000.000	-	-	TKDD	200.000.000	100,00	1	100,00	
<b>3</b>	<b>Pembangunan Screenhouse Modern Pengembangan Komoditas Hortikultura (komoditas buah) di Desa Banjar, Kecamatan Banjar (Kelompok Tani Anggur Amerta Nadi)</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	<b>21 Orang</b>	<b>500.000.000</b>				<b>1</b>	<b>421.904.100</b>	<b>-</b>	<b>421.904.100</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	- Pembangunan screenhouse	0,40			382.980.000	Sudah Kontrak	-	-	0,40	309.130.100	-	309.130.100	100,00	0,40	100,00	
	- Irigation System	0,30			93.545.000	Sudah Kontrak	-	-	0,30	90.909.000	-	90.909.000	100,00	0,30	100,00	
	- Sarana Budidaya	0,30			23.475.000	Sudah Kontrak	-	-	0,30	21.865.000	-	21.865.000	100,00	0,30	100,00	
<b>4</b>	<b>Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak (Ruminansia dan Unggas)</b>				<b>800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>738.397.188</b>	<b>-</b>	<b>738.397.188</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

1	Pembangunan Olahan Pakan Konsentrat Ruminansia di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak (Kelompok Lembu Makmur Jaya)	1	Unit	22 orang	400.886.856		-	-	1	374.959.998	-	374.959.998	100,00	1,00	100,00	
	Bangunan	0,40			192.640.500	Sudah SPK			0,40	190.082.798		190.082.798	100,00	0,40	100,00	
	Instalasi Listrik	0,30			4.939.500	Sudah SPK			0,30	3.100.000		3.100.000	100,00	0,30	100,00	
	Alat dan Mesin	0,30			203.306.856	Sudah SPK			0,30	181.777.200		181.777.200	100,00	0,30	100,00	
2	Pembangunan Olahan Pakan Silase di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu (KTT Sumber Rejeki)	1	Unit	20 orang	399.113.144		-	-	1	363.437.190		363.437.190	100,00	1,00	100,00	
	Bangunan	0,40			192.640.500	Sudah SPK			0,40	189.607.190	-	189.607.190	100,00	0,40	100,00	
	Instalasi Listrik	0,30			4.939.500	Sudah SPK			0,30	3.100.000		3.100.000	100,00	0,30	100,00	
	Alat dan Mesin	0,30			201.533.144	Sudah SPK			0,30	170.730.000		170.730.000	100,00	0,30	100,00	
5	Sarana data dan Informasi Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak (BPP Gerokgak)	1	Paket		50.000.000		-	-	1	47.910.000	-	47.910.000	100,00	1	100,00	-
	- PC All in One	1	unit	1 BPP	20.000.000	Sudah Kontrak	-	-	1	20.000.000	-	20.000.000	100,00	1	100,00	
	- Web Camera	1	unit	2 BPP	12.500.000	Sudah Kontrak	-	-	1	11.500.000	-	11.500.000	100,00	1	100,00	
	- LCD Proyektor(Smart Projektor Portable)	1	unit	3 BPP	8.200.000	Sudah Kontrak	-	-	1	8.150.000	-	8.150.000	100,00	1	100,00	
	- Speaker	1	unit	4 BPP	6.800.000	Sudah Kontrak	-	-	1	6.560.000	-	6.560.000	100,00	1	100,00	
	- Wireless Microphone System	1	unit	5 BPP	2.500.000	Sudah Kontrak	-	-	1	1.700.000	-	1.700.000	100,00	1	100,00	
II.	Kegiatan Penunjang				138.867.000		14	47.153.330	71	86.369.067	-	133.220.397	99,59	85	100,00	
1.	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	3	Paket		40.430.500	Sudah Kontrak	-	-	2	17.922.060	-	17.922.060	100,00	2	100,00	
						Sudah Kontrak	-	-	1	19.131.960		19.131.960	100,00	1	100,00	
2.	Biaya tender (Foto copy)	1	Paket		898.770	Sudah Kontrak	-	-	1	898.770	-	898.770	100,00	1	100,00	
3.	Jasa Pendamping/Fasilitator non ASN kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola	14	2 orang/bulan		47.153.330	Sudah Kontrak	14	47.153.330	-	-	-	47.153.330	100,00	14	100,00	
4.	Jasa Konsultasi Pengawasan	18	orang/bulan		16.344.400	Sudah Kontrak	-	-	9	15.421.230		15.421.230	100,00	9	100,00	Horti
					16.000.000	Sudah Kontrak	-	-	9	14.955.047		14.955.047	100,00	9	100,00	PKH
5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	3	Frekuensi		9.300.000	Sudah Kontrak	-	-	3	9.300.000		8.998.000	96,75	3	100,00	302000
6.	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	46	Frekuensi		8.740.000	Sudah Kontrak	-	-	46	8.740.000		8.740.000	100,00	46	100,00	
<b>TOTAL</b>					<b>2.791.867.000</b>		<b>24</b>	<b>1.350.153.330</b>		<b>1.294.580.355</b>		<b>2.644.431.685,00</b>	<b>99,99</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>302.000</b>

302,000 silva dari penawaran makan minum rapat

2.644.733.685 Total Kontrak



Singaraja, 31 Desember 2024  
Kepala Dinas Pertanian Kab. Buleleng  
Gede Melandrat, SP  
NIP. 197207121998031010

